



شرکت دریا کار یزد

گزارش استاندارد

شرکت آب و فاضلاب تهران

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمانگیر		جناب آقای ...	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۶/۱۵	۱۴:۵۵:۴۹	خیابان ایثارگران شمالی خیابان نیلوفر	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۳۰۰	۳	۳	A	D		
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	سال ساخت
Z	A	N	D	A	۵۹	۶	۱۳۵۵
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					

جدول عيوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲		در / از	تا	
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع / آدَمِرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب /تراز آب کدر			۵			
۳	۰۰:۲۷	۵.۰۶		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۴	۰۰:۳۲	۵.۰۶		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۵	۰۰:۳۵	۵.۱۴		RM			نفوذ ریشه /نفوذ آبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان %			۱۰			
۶	۰۰:۵۸	۱۰.۶۷		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۷	۰۱:۰۳	۱۰.۸۷		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۸	۰۲:۰۰	۲۲.۳۰		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۹	۰۲:۱۹	۲۲.۳۰		RM			نفوذ ریشه /نفوذ آبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان %			۴۰			
۱۰	۰۲:۵۱	۲۲.۸۶		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۱۱	۰۳:۰۰	۲۲.۸۶		RM			نفوذ ریشه /نفوذ آبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان %			۲۰			
۱۲	۰۴:۲۵	۲۳.۴۷		.SA			پیمایش ناتمام /پیمایش ناتمام						